Ripoti ya Maendeleo ya Mradi wa Maji

Robo ya tatu: Julai – Septemba 2026

Muhtasari	
Wanufaika	**4,820**
Vituo vilivyokamilika	**9 kati ya 12**
Bajeti iliyotumika	**68%**
Muda uliobaki	**miezi 5**

1. Utangulizi

Mradi wa maji wa Kilimahewa unalenga kuwapatia wakazi wa vijiji vinne maji safi na salama karibu na makazi yao. Ripoti hii inaeleza kazi zilizofanyika kati ya Julai na Septemba 2026.

Kwa ujumla, mradi unaendelea vizuri ingawa kuna changamoto za vipuri.

2. Kazi zilizofanyika

2.1 Ujenzi wa tanki

Ujenzi wa tanki kuu ulikamilika mwezi Agosti.

2.2 Mabomba na mafunzo

Kazi kuu zilizofanyika katika robo hii ni hizi:

- Tanki la lita 150,000 limejengwa na kupimwa kwa kujaza maji kwa siku saba.
- Mabomba ya kilomita 6.4 yamelazwa kutoka chanzo hadi kijiji cha Majengo.
- Mafundi wanne wa kijiji wamepata mafunzo ya ukarabati wa pampu.
- Kamati za maji za vijiji vinne zimechaguliwa upya.

3. Hali ya vituo vya maji

Jedwali lifuatalo linaonyesha hali ya kila kituo hadi tarehe 30 Septemba 2026.

Kijiji	Kituo	Hali	Watumiaji (kaya)
Mlimani	Kituo Na. 1	Kinatoa maji	112
	Kituo Na. 2	Kinatoa maji	96
	Kituo Na. 3	Ujenzi unaendelea	—
Bondeni	Kituo Na. 4	Kinatoa maji	140
	Kituo Na. 5	Kinatoa maji	88
	Kituo Na. 6	Ujenzi unaendelea	—
Mwembeni	Kituo Na. 7	Kinatoa maji	121
	Kituo Na. 8	Kimeharibika, kinasubiri vipuri	74
	Kituo Na. 9	Kinatoa maji	103
Majengo	Kituo Na. 10	Kinatoa maji	131
	Kituo Na. 11	Kinatoa maji	97
	Kituo Na. 12	Ujenzi unaendelea	—
Jumla			**962**

4. Changamoto

1. Upatikanaji wa vipuri vya pampu ni wa polepole:
    i. vipuri huagizwa kutoka mjini na huchukua wiki tatu kufika;
    ii. bei ya vipuri imepanda kwa asilimia 15 tangu Juni.
2. Baadhi ya kaya bado hazijalipa ada ya mwezi ya shilingi 1,500.
3. Mvua za mapema zilicheleweshe uchimbaji wa mitaro katika kijiji cha Majengo.

5. Mpango wa robo ijayo

Katika robo ya nne, jumuiya imepanga kufanya yafuatayo. Jumuiya itashirikiana na halmashauri ya wilaya katika kazi hizi.

- Kukamilisha vituo vitatu vilivyobaki kabla ya Desemba.
- Kuweka akiba ya vipuri muhimu katika ofisi ya jumuiya.
- Kufanya mikutano ya hadhara kuhusu ada na utunzaji wa vituo.
- Kupima ubora wa maji katika vituo vyote.

Ripoti hii imeandaliwa na katibu wa jumuiya na kupitishwa na kamati tendaji tarehe 8 Oktoba 2026.