אנרגיית הערבה הירוקה בע"מ
ייצור חשמל ממקורות מתחדשים

אזור התעשייה ספיר, ת"ד 412
מוקד תפעול: 08-6590417

דוח תחזוקה רבעוני – שדה סולארי ערבה 2

תקופת הדוח: יולי עד ספטמבר 2026 · מהדורה 1.0 · הופץ ב-12 באוקטובר 2026

שם האתר	שדה סולארי ערבה 2	**הספק מותקן**	12.6 מגה-ואט
מספר ממירים	6	**מספר פאנלים**	23,400
מנהל האתר	יואב שטרן	**צוות תחזוקה**	4 טכנאים

1. סיכום מנהלים

ברבעון השלישי ייצר השדה 6,412 מגה-ואט-שעה, ירידה של 2.1% לעומת התחזית. הירידה נבעה בעיקר מתקלה בממיר 4 שהשביתה אותו במשך תשעה ימים. זמינות האתר הכוללת עמדה על 97.8%, מעל יעד החוזה של 97%.

2. ביצועי ממירים

ממיר	מצב	ייצור (MWh)	זמינות	הערות
ממיר 1	תקין	1,104	99.6%	—
ממיר 2	תקין	1,098	99.4%	—
ממיר 3	תקין	1,089	99.1%	הוחלף מסנן אוויר
ממיר 4	תוקן	893	89.9%	כרטיס בקרה הוחלף; הושבת 9 ימים
ממיר 5	תקין	1,121	99.8%	—
ממיר 6	במעקב	1,107	99.0%	טמפרטורה גבוהה בשעות הצהריים
סה"כ		**6,412**	**97.8%**	

3. תקלות ואירועים

במהלך הרבעון נרשמו חמש תקלות, מהן אחת בדרגת חומרה גבוהה. כל התקלות טופלו בתוך זמני התגובה הקבועים בחוזה השירות.

תאריך	רכיב	תיאור	חומרה	זמן טיפול
03/07/2026	מערכת ניטור	אובדן תקשורת עם תחנת מזג האוויר	נמוכה	6 שעות
21/07/2026	ממיר 4	כשל בכרטיס הבקרה	גבוהה	9 ימים
08/08/2026	שורת פאנלים 117	שבר בזכוכית של שני פאנלים	בינונית	2 ימים
30/08/2026	גדר היקפית	פגיעה בגדר בעקבות סופת חול	נמוכה	1 יום
14/09/2026	ממיר 6	התראת טמפרטורה חוזרת	בינונית	בטיפול

4. פעולות תחזוקה שבוצעו

- שטיפת כל הפאנלים פעמיים במהלך הרבעון, באוגוסט ובספטמבר.
- בדיקה תרמוגרפית של לוחות החשמל ושל חיבורי הכבלים.
- החלפת מסנני אוויר בממירים 1 עד 3.

- כיול מחדש של מדי הקרינה בתחנת מזג האוויר.
- ניקוי צמחייה לאורך דרכי הגישה והגדר.

5. המלצות לרבעון הבא

א. התקנת מאוורר נוסף בחדר הממיר 6 לפני הקיץ הבא.

ב. החזקת כרטיס בקרה רזרבי באתר כדי לקצר את זמן ההשבתה.

ג. הגדלת תדירות השטיפה לשלוש פעמים ברבעון בתקופות של סופות חול.

ההמלצות יוצגו בישיבת ההנהלה הקרובה לצורך אישור תקציב. הצוות ימשיך לעקוב אחר ממיר 6 ויעדכן בדוח החודשי הבא.