אנרגיית הנגב בע״מ

אגף תפעול ותחזוקה · באר שבע

לשימוש פנימי

דוח תפעול רבעוני – רבעון שלישי 2026

תקופת הדוח	1 ביולי – 30 בספטמבר 2026
הוכן על ידי	אגף תפעול ותחזוקה
תאריך הפצה	15 באוקטובר 2026

תקציר מנהלים

ברבעון השלישי של 2026 ייצרו אתרי החברה 412,600 מגה-וואט שעה, עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מהפעלתו המלאה של השדה הסולארי באתר מישור צין. זמינות המערכות הממוצעת עמדה על 97.8%, מעל היעד השנתי של 97%.

ייצור לפי אתר

אתר	סוג	הספק מותקן (MW)	ייצור ברבעון (MWh)	זמינות (%)
רמת ציפור	סולארי	120	71,400	98.6
נחל ערבה	סולארי	95	55,900	96.1
גבעות הרוח	רוח	60	38,700	97.4
מישור צין	סולארי עם אגירה	150	92,300	98.9
התחנה הדרומית	גז טבעי, מחזור משולב	75	128,600	97.2
עין הבשור	ביוגז	12	25,700	98.4
סך הכול		**512**	**412,600**	**97.8**

הייצור באתר נחל ערבה היה נמוך מהתחזית בשל שתי סופות אבק בחודש אוגוסט, שחייבו שטיפה נוספת של הפאנלים. באתר גבעות הרוח נמדדו מהירויות רוח ממוצעות גבוהות במעט מן הממוצע הרב-שנתי.

אירועי תחזוקה עיקריים

תאריך	אתר	תיאור העבודה	משך השבתה (שעות)
04.07.2026	גבעות הרוח	החלפת תיבת הילוכים בטורבינה מס׳ 7 עבודה מתוכננת	62
18.07.2026	התחנה הדרומית	בדיקת בוריסקופ לטורבינת הגז עבודה מתוכננת	96
02.08.2026	נחל ערבה	תקלה בממיר מרכזי לאחר סופת אבק תקלה בלתי מתוכננת	41
21.08.2026	מישור צין	עדכון תוכנה למערכת ניהול הסוללות עבודה מתוכננת	8
09.09.2026	עין הבשור	ניקוי מעכל וטיפול במערכת הגז עבודה מתוכננת	120

עבודות התחזוקה המתוכננות בוצעו בהתאם ללוח הזמנים, למעט החלפת השנאי באתר נחל ערבה שנדחתה לנובמבר.

בטיחות וסביבה

- לא נרשמו ברבעון תאונות עבודה עם ימי היעדרות
- בוצעו 14 תרגילי חירום, מהם שלושה בשיתוף כבאות והצלה
- פליטות המזהמים בתחנה הדרומית היו בתוך ערכי ההיתר בכל ימי הרבעון
- הושלם סקר עופות בשטח גבעות הרוח בליווי רשות הטבע

עם זאת, דווחו שני כמעט-אירועים בעבודה בגובה, ונוהל העבודה עודכן בעקבותיהם.

יעדים לרבעון הרביעי

א. השלמת החלפת השנאי באתר נחל ערבה עד סוף נובמבר

ב. התקנת מערכת ניקוי אוטומטית לפאנלים בשני אתרים סולאריים

ג. הגדלת קיבולת האגירה במישור צין ב-40 MWh

ד. הכנת תוכנית התחזוקה השנתית לשנת 2027

הנהלת החברה תמשיך לבחון את הרחבת מערך האגירה בסוללות במהלך 2027.