Laporan Produksi Bulanan September 2026

Disusun oleh Superintenden Perencanaan Tambang
Tanggal 6 Oktober 2026
Distribusi Direksi, Kepala Teknik Tambang, Departemen K3

1. Ringkasan

Produksi bijih nikel bulan September mencapai 412.860 ton basah, atau 103,2% dari rencana. Pengupasan lapisan penutup sedikit di bawah rencana karena curah hujan tinggi pada minggu ketiga. Kadar rata-rata nikel tetap berada di atas batas minimum kontrak penjualan.

2. Produksi per Pit

Rincian produksi per blok penambangan disajikan pada tabel berikut.

Blok	Lapisan penutup (bcm)	Bijih nikel				Rencana bijih (wmt)	Capaian (%)
		Tonase (wmt)	Ni (%)	Fe (%)	Kadar air (%)		
Pit Anggrek							
A-01	61.200	28.410	1,62	18,4	31,2	27.000	105,2
A-02	58.750	31.260	1,71	17,9	30,6	30.000	104,2
A-03	64.900	26.830	1,55	19,2	32,0	28.000	95,8
A-04	52.300	33.950	1,80	16,8	29,8	32.000	106,1
A-05	47.800	24.120	1,58	18,9	31,5	23.000	104,9
Subtotal Pit Anggrek	**284.950**	**144.570**	**1,66**	**18,1**	**30,9**	**140.000**	**103,3**
Pit Bakau							
B-01	72.400	35.780	1,66	20,1	33,4	34.000	105,2
B-02	69.100	38.210	1,74	19,6	32,8	36.000	106,1
B-03	75.600	29.940	1,49	21,3	34,1	31.000	96,6
B-04	66.800	34.870	1,69	20,4	33,0	33.000	105,7
Subtotal Pit Bakau	**283.900**	**138.800**	**1,65**	**20,3**	**33,3**	**134.000**	**103,6**

Pit Cemara							
C-01	81.300	30.560	1,52	22,0	35,2	30.000	101,9
C-02	79.200	27.980	1,47	22,6	35,8	29.000	96,5
C-03	84.700	25.640	1,44	23,1	36,0	27.000	95,0
C-04	70.500	23.140	1,61	21,4	34,6	21.000	110,2
C-05	68.900	22.170	1,57	21,9	34,9	19.060	116,3
Subtotal Pit Cemara	**384.600**	**129.490**	**1,52**	**22,2**	**35,3**	**126.060**	**102,7**
Total tambang	**953.450**	**412.860**	**1,61**	**20,1**	**33,1**	**400.060**	**103,2**

3. Keselamatan Kerja

Indikator	Bulan ini	Kumulatif 2026
Jam kerja	412.300	3.604.900
Kecelakaan dengan hari hilang	0	1
Laporan nyaris celaka	37	296
Inspeksi peralatan	148	1.221

Tidak ada kecelakaan dengan hari kerja hilang selama bulan September.

4. Kendala dan Tindak Lanjut

- Hujan lebat pada 14–19 September menghentikan pemuatan selama 41 jam.
- Dua unit ekskavator menjalani perawatan besar dan kembali beroperasi pada 25 September.
- Jalan angkut Pit Cemara akan diperlebar pada bulan Oktober untuk mengurangi antrean truk.

Rencana produksi bulan Oktober ditetapkan sebesar 405.000 ton basah.