Aylık Bakım Raporu — Ekim 2026

Tesis	Merkez Depo ve İdari Bina
Rapor no	BKM-2026-10
Hazırlayan	Teknik Hizmetler Birimi
Dönem	1–31 Ekim 2026

1. Özet

Ekim ayında planlanan 42 bakım işinin 39'u zamanında tamamlandı. Üç iş, yedek parça teslimatındaki gecikme nedeniyle Kasım ayına ertelendi.

2. Yapılan işler

Sıra	Ekipman	Yapılan iş	Tarih	Durum
1	Kompresör K-2	Yağ ve filtre değişimi	03.10.2026	Tamamlandı
2	Yangın pompası	Aylık çalıştırma testi	07.10.2026	Tamamlandı
3	Asansör A-1	Halat ve fren kontrolü	12.10.2026	Tamamlandı
4	Klima santrali KS-3	Kayış değişimi	15.10.2026	Ertelendi
5	Jeneratör	Yük testi (2 saat)	21.10.2026	Tamamlandı
6	Çatı drenajı	Oluk temizliği	24.10.2026	Tamamlandı
7	Yükleme rampası R-4	Hidrolik hortum değişimi	28.10.2026	Ertelendi

3. Arızalar

I. Depo aydınlatmasında iki armatür arızalandı.
   a. Armatürler 9 Ekim'de değiştirildi.
   b. Sürücü kartları garanti kapsamında iade edildi.

II. İdari binada su sızıntısı tespit edildi.
   a. Sızıntının kaynağı ikinci kattaki vana olarak belirlendi.
   b. Vana aynı gün değiştirildi ve zemin kurutuldu.

4. Öneriler

- Klima santralleri için yedek kayış stoku oluşturulmalıdır.
- Yükleme rampalarının hidrolik sistemleri yılda iki kez kontrol edilmelidir.
- Asansör bakım sözleşmesi Ocak ayında yenilenmelidir.

Ertelenen işler için gerekli parçaların 10 Kasım tarihine kadar teslim edilmesi bekleniyor. Bir sonraki rapor 5 Aralık 2026 tarihinde sunulacaktır.