社外秘

第3回 新物流センター建設プロジェクト定例会議 議事録

日時	2026年10月15日（木）14:00〜15:30
場所	本社7階 第2会議室（オンライン併用）
出席者	高森（施設部）、柚木（物流企画課）、早川（情報システム部）、 三浦（総務部）、設計事務所 青葉建築設計 2名
記録	柚木

1．前回議事録の確認

前回議事録は原案のとおり承認された。

2．工事進捗報告

基礎工事は予定より3日遅れているが、全体工程への影響はない見込みである。

（1）基礎工事の進捗は計画比92%で、杭打ちは全数完了した。

（2）コンクリート打設は天候不良により3日遅れている。

- 第3工区の打設を10月20日に変更する。
- 養生期間を短縮しないことを確認した。

（3）鉄骨の発注は予定どおり完了しており、搬入は12月上旬となる。

3．課題と対応

（1）倉庫管理システムの選定

- A社案は初期費用が低いが、既存の基幹システムとの連携に追加開発が必要となる。
- B社案は標準機能で連携できるが、年間保守費用が高い。

（2）搬入路の拡幅について、市の道路課と協議を行った。

（3）近隣住民向け説明会の開催日程を調整する。

倉庫管理システムの選定は、2社の提案を比較したうえで11月中に決定する。

社外秘

4．課題一覧

No.	課題	担当	期限	状況
1	第3工区の打設日程の再調整と、 協力会社への周知	施設部	10/20	対応中
2	搬入路拡幅に関する市への申請書類の作成		11/5	未着手
3	倉庫管理システム2社案の比較表作成 （費用・連携方式・保守体制）	情報システム部	11/2	対応中
4	近隣説明会の会場予約と案内文の作成	総務部	10/31	完了

課題の状況は毎週金曜日に共有フォルダの一覧表で更新する。

5．次回予定

次回会議は11月12日（木）14時から本社7階第2会議室で開催する。

設計事務所には鉄骨搬入計画の説明を依頼した。

以上