Shirika la Maendeleo ya Jamii Pwani (SHIMAJA)
S.L.P. 0418, Bagamoyo · simu +255 000 000 418 · ofisi@shimaja.example

Ripoti ya Robo ya Tatu: Mradi wa Maji Safi na Usafi wa Mazingira

Kipindi	Julai – Septemba 2026
Eneo la mradi	Kata za Kiromo, Zinga na Mapinga
Mfadhili	Mfuko wa Maji wa Jumuiya za Pwani
Mratibu wa mradi	Bi. Rehema Mwakalinga

Muhtasari

Katika robo hii, mradi ulikamilisha ujenzi wa visima vinne virefu na kukarabati vituo saba vya kuchotea maji. Kaya 1,860 sasa zinapata maji safi umbali usiozidi mita 400 kutoka makazi yao. Kamati za maji za vijiji zilipewa mafunzo ya utunzaji wa miundombinu na usimamizi wa fedha.

Mafanikio dhidi ya malengo

Kiashiria	Lengo la mwaka	Robo ya 3	Jumla hadi sasa	% ya lengo
Visima virefu vilivyojengwa	10	4	8	80
Vituo vya kuchotea maji vilivyokarabatiwa	20	7	15	75
Vyoo bora shuleni	12	3	6	50
Wanakamati waliopata mafunzo	150	62	118	79

Changamoto

- Mvua za vuli zilizoanza mapema zilichelewesha uchimbaji katika kijiji cha Zinga.
- Bei ya saruji na mabomba ilipanda kwa takriban asilimia 12 tangu mwanzo wa mwaka.
- Baadhi ya kaya bado hazijalipa mchango wa matengenezo wa kila mwezi.

Matumizi ya fedha (TSh)

Kipengele	Bajeti ya robo	Matumizi halisi	Tofauti
Shughuli za mradi			
Uchimbaji wa visima	86,000,000	81,450,000	4,550,000
Ukarabati wa vituo vya maji	24,500,000	25,920,000	−1,420,000
Ujenzi wa vyoo shuleni	18,000,000	16,780,000	1,220,000
Gharama za uendeshaji			
Mishahara ya watumishi	21,600,000	21,600,000	0
Usafiri na mafunzo	9,200,000	8,315,000	885,000
Jumla	**159,300,000**	**154,065,000**	**5,235,000**

Hatua zinazofuata

(i) Kukamilisha visima viwili vilivyosalia kabla ya mwisho wa Novemba 2026.

(ii) Kuanzisha mfumo wa malipo ya maji kwa simu katika vijiji vyote vitatu.

(iii) Kufanya tathmini ya kati ya mradi pamoja na mfadhili mwezi Desemba.

Shirika linawashukuru wanakijiji, viongozi wa kata na mfadhili kwa ushirikiano wao katika kipindi hiki.