SHIRIKA LA MAJI SAFI VIJIJINI (SHIMAVI)
S.L.P. 418, Mlimani Kusini
Simu: +255 26 555 0419 · ofisi@shimavi.example

Ripoti ya Robo ya Tatu: Julai hadi Septemba 2026

Mradi wa Visima na Usafi wa Mazingira, Wilaya ya Mlimani Kusini

1. Muhtasari

Katika robo hii, shirika lilikamilisha visima vitano vipya na kukarabati pampu kumi na mbili katika vijiji saba. Jumla ya watu 6,840 sasa wanapata maji safi ndani ya umbali wa mita 400 kutoka makazi yao. Ujenzi wa vyoo vya shule ulicheleweshwa kwa sababu ya mvua za mapema mwezi Septemba.

2. Maendeleo dhidi ya malengo

Jedwali 1: Viashiria vikuu vya mradi

Kiashiria	Lengo la mwaka	Robo ya tatu		
		Lengo	Halisi	Asilimia
Visima vipya vilivyochimbwa	16	5	5	100%
Pampu zilizokarabatiwa	40	10	12	120%
Kamati za maji zilizofunzwa	20	6	4	67%
Vyoo vya shule vilivyojengwa	12	4	1	25%
Kaya zilizopata elimu ya usafi	2,400	600	715	119%

3. Mafanikio na changamoto

Mafanikio

- Kisima cha Kijiji cha Mwembeni kinatoa lita 2,000 kwa saa.
- Wanawake wanane walichaguliwa kuwa wenyeviti wa kamati za maji.
- Halmashauri ya wilaya imeahidi kuchangia gharama za matengenezo.

Ushiriki wa jamii katika uchimbaji ulipunguza gharama za kazi kwa karibu robo.

Changamoto

- Bei ya saruji ilipanda kwa asilimia kumi na tano.
- Barabara ya kwenda Kijiji cha Ng’ambo haipitiki wakati wa mvua.
- Baadhi ya kaya bado hazijalipa michango ya matengenezo.

Timu ya mradi imeanza kununua vifaa mapema ili kuepuka ongezeko zaidi la bei.

4. Matumizi ya fedha

Jedwali lifuatalo linaonyesha bajeti ya robo na matumizi halisi kwa kila kipengele.

Jedwali 2: Bajeti na matumizi, Julai hadi Septemba 2026

Kipengele	Bajeti ya robo (TSh)	Matumizi halisi (TSh)	Salio (TSh)
Uchimbaji wa visima	62,500,000	61,870,000	630,000
Vifaa vya pampu	18,000,000	19,240,000	−1,240,000
Mafunzo ya kamati	7,200,000	4,950,000	2,250,000
Ujenzi wa vyoo	24,000,000	6,100,000	17,900,000
Usafiri na usimamizi	9,300,000	8,760,000	540,000
Jumla	**121,000,000**	**100,920,000**	**20,080,000**

Matumizi ya vifaa vya pampu yalizidi bajeti kwa sababu pampu mbili za ziada zilinunuliwa kwa idhini ya mfadhili. Salio la ujenzi wa vyoo litatumika katika robo ya nne.

5. Mpango wa robo ijayo

(i) Kukamilisha vyoo vitatu vilivyobaki katika Shule ya Msingi Mwembeni.
(ii) Kuchimba visima vinne katika vijiji vya Kilimani na Ng’ambo.
(iii) Kutoa mafunzo kwa kamati mbili mpya za maji.
(iv) Kufanya tathmini ya kati ya mradi pamoja na wafadhili.

Ripoti hii imeandaliwa na Idara ya Ufuatiliaji na Tathmini na kuidhinishwa na Mkurugenzi Mtendaji.